

管制人員的答覆

(問題編號：3048)

總目： (60) 路政署  
分目： (000) 運作開支  
綱領： (1) 基本工程  
管制人員： 路政署署長(邱國鼎)  
局長： 運輸及物流局局長

問題：

該綱領在2024/25年度需要特別留意的事項，包括繼續推展「人人暢道通行」計劃，即於現有行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施。請提供截止去年12月31日，逾期未完成的工程項目：

1. 延誤的原因、
2. 最新預計的完工日期、
3. 預計超支金額，以及
4. 預計需向立法會申請追加撥款的金額。

提問人：陳振英議員(立法會內部參考編號：14)

答覆：

截至2023年12月31日，「人人暢道通行」計劃下共有157個工程項目正在施工，其中148個項目推展大致順利，並正如期進行，而餘下的9個工程項目則因個別承建商的表現欠佳而導致有延遲的情況。

在知悉個別承建商表現欠佳而導致9個工程項目出現延遲的情況時，路政署已即時根據既定程序採取措施敦促該承建商盡快完成餘下的工程，包括發出警告信及「表現欠佳報告」，及要求該承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，惟其整體表現仍未有改善。為盡快完成餘下的工程，經諮詢法律意見後，路政署已收回相關工程合約內尚未完成的加建升降機工程項目，並已把這些餘下工程與其他「人人暢道通行」工程項目一併於2024年3月1日招標，爭取於2024年年中重新展開有關工程。此外，路政署會嚴格按照工程合約向相關承建商追索因部分工程延遲所引致的延期損害賠償，並會追索因上述工程安排所引致的額外費用。

上述9個工程項目的最新預計竣工日期表列如下：

項目	結構編號	位置	預計竣工日期
1	KS43	橫跨振華道近樂華南邨	2025年第3季
2	KF73	橫跨東頭村道近東隆道	2025年第3季
3	HF76	橫跨東區走廊近順泰道	2025年第4季
4	HF138	橫跨小西灣道近巴士總站	2025年第4季
5	K64	橫跨紅磡道近戴亞街	2026年第1季
6	SSP01	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓	2026年第1季
7	SSP02	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓	2026年第1季
8	KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道	2026年第1季
9	HS14	橫跨順泰道近永泰道公園	2026年第3季

上述項目的估算工程費用並沒有因項目延遲而超出其支出上限，無需向立法會申請追加撥款。

- 完 -